



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO *Ambiente*

Determinazione n. 2629

del 08/08/2022

OGGETTO: Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - CUP: H64G16000230001 – Esecuzione lavori, CIG: 8416392265. – Proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1330 del 18.05.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa ICAP Srl con sede a Capoterra (CA) in Via Vittorio Veneto n. 24 PI 03279800928 per i lavori di "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia - PR_01_03 Il fiume verde", per l'importo contrattuale di € 344.510,44 (oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.999,95) oltre I.V.A. di legge;

RICHIAMATO il Contratto di Appalto Repertorio n. 6970 del 21.07.2021 col quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori rientranti nel programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, "Nuoro le periferie al centro della città" intervento PR_01_03 Il Fiume Verde, all'Impresa ICAP SRL di Capoterra P.IVA 03279800928;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati con processo verbale in data 20.09.2021 e procedono, regolari, compatibilmente con le ordinate varianti in definizione, della Piazza Veneto e dell'area pedonale in Via Cav. Zuddas;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 734 del 16.03.2022 con la quale si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione sui lavori pari al 30% dell'importo di contratto (€ 103.353,12 oltre

I.V.A. al 22% pari a € 22.737,69), così come previsto dall'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici come aggiornato dall'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021,

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15.04.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la perizia suppletiva e di variante il cui importo a base di gara resta pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui € 19.999,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 189.819,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, quindi, per il complessivo costo dell'intervento pari ad € 689.819,20 (seicentottantanovemilaottocentodiciannove/20);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2575 DEL 03.08.2022 con la quale si è provveduto all'approvazione degli atti contabili e la liquidazione del 1° S.A.L. a favore dell'Impresa ICAP S.r.l.;

DATO ATTO:

-. che con comunicazione tramite mail PEO <https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#label/FIUME+VERDE+LAVORI/FMfcgzGpHHQxbDGDwQMMQzFWZDSWCKTI> la Ditta ICAP S.r.l. (prot. 31/2022) ha richiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi 120 giorni naturali e consecutivi in considerazione della particolarità nella preparazione del terreno per la stesura del prato verde, della più efficace posa e attecchimento delle piante nel periodo autunnale;

-. che la Ditta ha inoltre evidenziato che l'attuale situazione internazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti di materie prime attraversa un periodo di estrema incertezza caratterizzato dalla non definizione della disponibilità dei materiali stessi e quotazione dei prezzi;

- che il Direttore dei Lavori Arch. Andrea Meli con nota del 28/07/2022, valutate le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, la accoglie ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 120 (giornicentoventi) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Coda, visto il parere del Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori di giorni 120 (giornicentoventi) naturali e consecutivi mediante visto per accettazione in calce alla sopra citata nota prot. 31/2022 dell'Impresa ICAP S.r.l.;

- che in conseguenza della concessione della proroga di giorni 120 (giornicentoventi) il nuovo termine di ultimazione dei lavori sarà il 16.12.2022;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori di giorni 120 (giornicentoventi) per i motivi di cui sopra;

ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 32 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di articolazione organizzativa;

VISTI:

- - l'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- - l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- - il R.D. n. 827 del 23.05.1924;

- - il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- - il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- - il vigente Statuto Comunale;
- - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- - la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- -. la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell'11.05.2022, recante: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.)";
- -. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- - il Decreto di nomina Dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore 4 denominato "Infrastrutture e Servizi Manutentivi" all'Ing. Tiziana Mossone;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al R.U.P. Maurizio Coda, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1) di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Coda, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori Arch. Andrea Meli, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, concede la proroga di giorni 120 (giorni centoventi) naturali e

consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di “Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume verde - – Esecuzione lavori, CIG: 8416392265 CUP: H64G16000230001 , con nuova scadenza dei lavori in data 16.012.2022, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

